

밀폐공간출입작업허가서

작업허가서 번호			작업일자				
작업 전 필수 확인사항				작업 종료 시 필수 확인사항			
1. 작업 전 밀폐공간 위험요인 확인	<input type="checkbox"/> 확인		1. 인원 전원 퇴출 확인	<input type="checkbox"/> 확인			
2. 적정공기 기준 충족 여부	<input type="checkbox"/> 확인		2. 장비·도구·잔류물 회수 및 반출	<input type="checkbox"/> 확인			
3. 환기설비 설치 및 작동 확인	<input type="checkbox"/> 확인		3. 격리·차단 조치 복구 또는 유지 결정	<input type="checkbox"/> 확인			
4. 비상구 및 구조장비 위치 확인	<input type="checkbox"/> 확인		4. 종료 기록 및 이상·조치사항 정리	<input type="checkbox"/> 확인			
5. 작업 전·중단 후 재개 시 가스 재측정	<input type="checkbox"/> 확인		5. 작업장소 정리정돈	<input type="checkbox"/> 확인			
6. 비상연락체계 확인	<input type="checkbox"/> 확인		6. 밀폐공간 출입 금지 표지 부착	<input type="checkbox"/> 확인			
가스점검							
측정시간	측정위치	O ₂ (%)	CO(ppm)	CO ₂ (ppm)	H ₂ S(ppm)	측정자	
:							
:							
:							
:							
:							
:							
감시인 지정 및 역할 인지 확인							
감시인 성명	서명	감시인 성명	서명	감시인의 역할에 대해 충분히 인지하였음을 서명합니다.			
밀폐공간 작업 전 교육 이수							
성명	서명	성명	서명	성명	서명	성명	서명
밀폐공간 출입 관리							
성명	입실시간	퇴실시간	입실시간	퇴실시간	입실시간	퇴실시간	비고
	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	