

[회사로고]

사업장명:

화기작업 허가서

문서번호:

보존: 3년

⚠ 본 허가서는 화재·폭발 위험장소에서 화기작업 전 반드시 발급받아야 합니다. 유효기간: 당일 작업 종료시까지 (최대 8시간)

1. 기본 정보

발급일자		허가기간	202년 월 일 : ~ :
작업장소		작업업체	
작업내용			
작업책임자	(연락처 :)	폭발위험구분	<input type="checkbox"/> 비위험 <input type="checkbox"/> 0종 <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종
작업종류	<input type="checkbox"/> 용접 <input type="checkbox"/> 용단 <input type="checkbox"/> 연삭 <input type="checkbox"/> 가열/건조 <input type="checkbox"/> 기타 : _____		

2. 화재감시자 지정

구분	성명	연락처	배치위치	비고
제1호				
제2호				
제3호				

3. 작업 전 안전조치 확인사항

<input type="checkbox"/> 작업 반경 11m 이내 가연물 제거/방염덮개	확인자: _____	<input type="checkbox"/> 작업자 화재예방·비상대피 교육 실시	확인자: _____
<input type="checkbox"/> 소화기구(소화기 2대 이상) 비치	확인자: _____	<input type="checkbox"/> 배관 맹판(Blind) 설치 및 태그 부착 (해당 시)	확인자: _____
<input type="checkbox"/> 불티 비산방지 조치(불티방지포 등) 실시	확인자: _____	<input type="checkbox"/> 밸브 Lock-out/Tag-out 설치 (해당 시)	확인자: _____
<input type="checkbox"/> 인화성 가스 농도 측정 (폭발하한계 25% 이하)	확인자: _____	<input type="checkbox"/> 배관 내 위험물질 Purge·세정 완료 (해당 시)	확인자: _____
<input type="checkbox"/> 밀폐공간 환기설비 및 산소농도(18~23.5%)	확인자: _____	<input type="checkbox"/> 전기 차단 확인 (해당 시)	확인자: _____
<input type="checkbox"/> 화재감시자 지정·배치 완료	확인자: _____	가스농도: 가연성 % 산소 % 독성 ppm.(측정자:)	

⚠ [2026.3.2 시행] 산업안전보건기준에 관한 규칙 개정 - 불티방지포는 KFI 성능인증품 사용 의무

4. 잔불 점검 기록표 (작업 종료 후 필수)

구분	점검시간	이상유무	특이사항·조치	점검자(서명)
작업 직후		<input type="radio"/> 무 <input type="radio"/> 유		
30분 후		<input type="radio"/> 무 <input type="radio"/> 유		
1시간 후		<input type="radio"/> 무 <input type="radio"/> 유		

작업업체 책임자	화재감시자	안전관리자	현장소장/공장장
(서명/인)	(서명/인)	(서명/인)	(서명/인)

상기 화기작업에 대한 모든 안전조치를 완료하였음을 확인하며 화기작업을 승인합니다.